

LISTA PACHETE LUCRARI PREVENTIVE POD RULANT P1L Linie

NR. CRT	TASK	LISTA ACTIVITATI	Nr. lucratori	Nr. min.	Total minute	Total ore / task	Tarif lei/h	Pret task [RON]	Frecventa anuala	Pret task / an
P1	Revizie cuplaj motor-reductor mecanism ridicare - coborare	Se demonteaza bolturi, bucxse si sigurante-inlocuirea celor uzate,deformate,ovalizate etc. Se monteaza bolturi, bucxse si sigurante	2	30	60	1,00		0,00	2	0,00
P2	Revizie frane mecanism ridicare-coborare sarcina principala	Se greseaza articulatii frana: unsoare consistenta Se fac probe de functionare si reglaje cu sarcina nominala Ferodouri: cand grosimea ferodurilor este sub 5mm se inlocuiesc ferodourile	2	40	80	1,33		0,00	4	0,00
P3	Revizie tamburi cablu metalic mecanism ridicare-coborare	Se curata de praf si impuritati tamburul Se greseaza rulmenti lagar tambur: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta	2	30	60	1,00		0,00	4	0,00
P4	Se inlocuieste unsoare consistenta din lagare tamburi cablu metalic sarcina principala	Se demonteaza capacele lagarelor ale tamburului; Se indeparteaza unsoarea veche; Se monteaza capacele lagarelor tamburului; Se greseaza pana ce la orificiul de iesire iese unsoare consistenta;	1	60	60	1,00		0,00	2	0,00
P5	Revizie cuplaj reductor-tambur mecanism ridicare-coborare sarcina principala	Se demonteaza bolturi, bucxse si sigurante, piulite uzate Se demonteaza bucxse elastice; Se inlocuiesc bolturi ,bucxse si sigurante uzate,deformate,ovalizate etc.	2	20	40	0,67		0,00	2	0,00
P6	Revizie reductor mecanism ridicare-coborare sarcina principala	Se completeaza nivelul de ulei: se verifica joja si se completeaza daca este cazul	4	60	240	4,00		0,00	4	0,00
P7	Revizie cablu metalic sarcina mecanism ridicare-coborare sarcina principala	Se greseaza cablu de tractiune: unsoare consistenta	2	40	80	1,33		0,00	12	0,00
P8	Revizie role deviere si role egalizare cablu metalic mecanism ridicare-coborare sarcina principala	Se greseaza rulmentii rolelor	2	60	120	2,00		0,00	2	0,00
P9	Revizie cuplaj motor-reductor mecanism	Se demonteaza bolturi, bucxse si sigurante-inlocuirea celor uzate,deformate,ovalizate etc. Se monteaza bolturi, bucxse si sigurante	2	30	60	1,00		0,00	2	0,00
P10	Revizie frane mecanism ridicare-coborare sarcina secundara	Se greseaza articulatii frana: unsoare consistenta Se fac probe de functionare si reglaje cu sarcina nominala Ferodouri: cand grosimea ferodurilor este sub 5mm se inlocuiesc ferodourile	2	40	80	1,33		0,00	4	0,00
P11	Revizie tamburi cablu metalic mecanism ridicare-coborare	Se curata de praf si impuritati tamburul Se greseaza rulmenti lagar tambur: gresor manual/decalimetru, unsoare consistenta	2	30	60	1,00		0,00	4	0,00
P12	Se inlocuieste unsoare consistenta din lagare tamburi cablu metalic sarcina secundara	Se demonteaza capacele lagarelor ale tamburului; Se indeparteaza unsoarea veche; Se monteaza capacele lagarelor tamburului; Se greseaza pana ce la orificiul de iesire iese unsoare consistenta;	1	60	60	1,00		0,00	2	0,00
P13	Revizie cuplaj reductor-tambur mecanism ridicare-coborare sarcina secundara	Se demonteaza bolturi, bucxse si sigurante, piulite uzate Se demonteaza bucxse elastice; Se inlocuiesc bolturi ,bucxse si sigurante uzate,deformate,ovalizate etc.	2	20	40	0,67		0,00	2	0,00
P14	Revizie reductor mecanism ridicare-coborare sarcina secundara	Se completeaza nivelul de ulei: se verifica joja si se completeaza daca este cazul	4	60	240	4,00		0,00	4	0,00
P15	Revizie cablu metalic sarcina mecanism ridicare-coborare sarcina principala	Se greseaza cablu de tractiune: unsoare consistenta	2	40	80	1,33		0,00	12	0,00
P16	Revizie role deviere si role egalizare cablu metalic mecanism ridicare-coborare sarcina secundara	Se greseaza rulmentii rolelor	2	60	120	2,00		0,00	2	0,00
P17	Revizie cuplaj motor-reductor mecanism translatie carucior	Se demonteaza bolturi, bucxse si sigurante, piulite uzate Se demonteaza bucxse elastice; Se inlocuiesc bolturi ,bucxse si sigurante uzate,deformate,ovalizate etc.	2	30	60	1,00		0,00	12	0,00
P18	Revizie frana mecanism translatie carucior	Ferodouri: cand grosimea ferodurilor este sub 5mm se inlocuiesc ferodourile Se greseaza articulatii frana: unsoare consistenta Se fac probe de functionare si reglaje cu sarcina nominala	2	40	80	1,33		0,00	12	0,00

